

编号 851-02-017

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

# 见证取样台帐

常州正衡电力工程监理有限公司



## 见证取样台帐

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

施工单位：中机国能浙江工程有限公司

第 01 页

序号	见证取 样单号	取样 日期	取样内容	规格 型号	使用部位	单 位	数 量	生产 厂家	附件	委托 编号	试验 编号	试验 结论	材料报审 单号
1		2019 -1-10	梯型夹块固定 式组件	6063- T6	夹具	套	302 60	湖州 新宇 祥机 械配 件有 限公 司	无	HZIN1 90100 1637-C N		最大 力 (Fm) 2.52(K N)	KL-014-001
2		2019 -1-10	角驰型夹块固 定式组件	6063- T6	夹具	套	165 04	杭州 帷盛 科技 有限 公司	无	HZIN1 90100 1637-C N		最大 力 (Fm) 2.52(K N)	KL-014-001
3		2019 -1-12	275W 光伏组 件	275W	组件	块	199 10	泰明 光伏	附件 A 附件 B 附件 C	NNE19 01121 01		缺陷 组件 数量 5 块, 所 占比 4.17%	KL-014-003
4		2019 -2-25	铝轨 16	6063- T6	导轨	米	408 18	杭州 帷盛 科技	无	HZIN1 90200 9835-C		厚度 1.13	KL-014-001

								有限公司		N			
5		2019-3-12	铝轨 16	6063-T6	导轨	米	40818	杭州帷盛科技有限公司	无	HZIN1903000398-CN		抗拉强度159(MPa)规定塑性延伸强度107159(MPa)	KL-014-001