

见证取样统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：001

序号	见证取样				样品编号	取样日期
	样品名称	拟试验项目	见证人员	取样人员		
01	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230002671	2023. 09. 25
02	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003251	2023. 11. 22
03	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003311	2023. 11. 28
04	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003371	2023. 12. 04
05	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003431	2023. 12. 10
06	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003491	2023. 12. 16
07	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量 6. 3 天强度 7. 28 天强度	贲振军	严文超	FY05VH230003561	2023. 12. 22
08	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	FY05VH230003611	2023. 12. 28
09	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	FY05VH240000021	2024. 01. 03
10	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	NY05VH240000018	2024. 08. 16

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

见证取样统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：002

序号	见证取样				样品编号	取样日期
	样品名称	拟试验项目	见证人员	取样人员		
11	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	FY05VH240002341	2024. 08. 22
12	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	FY05VH240002401	2024. 08. 28
13	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000184	2024. 09. 09
14	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000185	2024. 09. 09
15	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000186	2024. 09. 09
16	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000187	2024. 09. 09
17	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000188	2024. 09. 09
18	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000189	2024. 09. 09
19	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000190	2024. 09. 09
20	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000191	2024. 09. 09
21	HRB400E 钢筋	1. 拉伸试验 2. 弯曲试验 3. 反向弯曲试验 4. 重量偏差试验	贲振军	严文超	NY05BA240000192	2024. 09. 09
22	混凝土普通砖	1. 抗压强度 2. 尺寸偏差	贲振军	严文超	NY05CA240000007	2024. 10. 15

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

见证取样统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：003

序号	见证取样				样品编号	取样日期
	样品名称	拟试验项目	见证人员	取样人员		
23	混凝土普通砖	1. 抗压强度 2. 尺寸偏差	贲振军	严文超	NY05CA240000008	2024. 10. 15
24	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	NY05VH240000023	2024. 10. 17
25	普通硅酸盐水泥	1. 细度 2. 凝结时间 3. 安定性 4. 标准稠度用水量 (%) 5. 氯离子含量	贲振军	严文超	NY05VH240000031	2024. 12. 07
26	橡皮筋高弹长效防水膏	1. 外观 2. 拉伸强度 3. 断裂延伸率 4. 不通水性 5. 表干时间 6. 实干时间	贲振军	严文超	NY05DC240000008	2024. 12. 30
27	Xps 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	燃烧性能等级 强度等级	贲振军	严文超	JY01EH250000003	2025. 01. 18
28	喷粉铝合金建筑型材	1. 韦氏硬度 2. 膜厚 3. 型材壁厚	贲振军	严文超	NY05B0250000002	2025. 01. 21
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。