

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表


设备材料开箱检查记录表

编号: LHJH-GSGC-GFQ-004

工程名称	隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目		开箱日期	2017.03.24-2017.07.08	
产品来源	采购		合同号	HB-LHGF-SB-008	
产品名称	电缆		合同数量	以现场实际需求为准	
型号规格	各种型号		到货数量	375967 米	
制造厂商	安徽太平洋电缆股份有限公司		总箱(件)数	122 盘	
厂商国别	中国		到货时间	2017.03.24-2017.07.08	
唛头号			存放地点	光伏一区、光伏二区、 开关站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	相符				
型号核对	相符				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	21	于鸿斐	2017.07.08	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	21	于鸿斐	2017.07.08	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	同质保书			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 有合格证, 但试验报告不合格 开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.9.25					
处理意见: 缺项: 1. 安装流程图. 2. 绝缘电阻. 3. 耐压试验. 建议: 补样送检. 开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.9.25					
参加开箱单位及人员签字: 于鸿斐, 刘忠海, 李永海, 祁艳忠					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任;
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

注: 此表于 2017.9.24 日编制, 报送
时间晚了。



安徽太平洋电缆股份有限公司

第一批

质量保证书

产品名称: 电缆
型号规格: ZRC-YJLHY23-0.6/1 2*120
执行标准: Q/TPYGF028-2013
数量: 11767 m
出厂日期: 2017.03.21

一、产品出厂例行试验:

1、20℃时导体直流电阻标准值: $\leq 0.253 \Omega/\text{km}$ ✓ $\theta = 80^\circ\text{C}$ 0.297

实测值: 0.251、0.250 Ω/km

2、50Hz 交流电压试验: 3.5kV/5 min: 不击穿。✓

3、局部放电试验: $1.73U_0 \leq 10\text{pC}$; 实测值/pC。

二、产品使用特性:

1、额定电压: 0.6/1kV

2、电缆最高工作温度: 90℃

3、电缆允许弯曲半径: 15D

D: 电缆外径;

4、电缆安装敷设时最低温度: 0℃

结论: 合格

检验员:



审核:

[Signature]

厂址: 安徽省无为高新科技园

邮编: 238300

电话: 0553-6887777

传真: 0553-6888012

E-mail: tpy0501@126.com

Http://www.tpy-cable.com

缺: 1. 安规试验, 2. 绝缘电阻

安徽太平洋电缆股份有限公司



质量保证书

名称: 高压电缆
第二批

未发物及附件等

产品名称: _____

型号规格: ZRC-YJLHY23-26/35kV 3*120

执行标准: Q/TPYGF028-2017

数量: 2000 m

出厂日期: 2017. 04. 24

一、产品出厂例行试验:

1、20℃时导体直流电阻标准值: $\leq 0.253 \Omega/\text{km}$;

实测值: 0.250、0.249、0.250 Ω/km 。

2、50Hz 交流电压试验: 65kV/30min; 不击穿。X 不合格? 60min 不击穿

3、局部放电试验: $1.73U_0 \leq 10\text{pC}$; 实测值: 3.4pC。

二、产品使用特性:

1、额定电压: 26/35kV

2、电缆最高工作温度: 90℃

3、电缆允许弯曲半径: 15D

D: 电缆外径;

4、电缆安装敷设时最低温度: 0℃

结论: 合格

检验员: 检

05

审核: 叶明乙

厂址: 安徽省无为高新科技园

邮编: 238300

电话: 0553-6887777

传真: 0553-6888012

E-mail: tpy0501@126.com

Http://www.tpy-cable.com

高压电缆耐压试验时间不够 30min. 标准60min.