

加固材料到货验收单

采购单位	陕西广易来生态环境工程有限公司		供货单位	河北省唐山市立丰金属制品有限公司		
到货时间	2020 年 10 月 10 日		验收时间	2020 年 10 月 10 日		
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据			
槽钢	材质	☒ 普通镀锌钢材 ☐ 铝合金	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	外形尺寸	600*20*7*0.7cm	601*20*7*0.7	599.8*20*7*0.7	600*19.7*7*0.7	
			600*20*7*0.72	600*19.8*7*0.7	600*20*7*0.7	
	壁厚	7mm	7.00	7.10	6.98	7.00
			7.04	7.00	7.04	7.00
	镀锌层厚度	普通镀锌钢材 10-21 μm	34.0	30.3	34.6	22.2
			21.9	18.8	55.6	14.6
到货数量	☒ 数量无误 ☐ 数量不符					
质量证明文件	☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。					
检验结论	☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:					
建设单位 (签章)	监理单位 (签章)		施工单位 (签章)			
 材料员: 郭华林 滑县永达道口项目	 监理工程师: 高玉荣		材料员: 赵常有 王建华 质检员: 王建华 			

