

## 旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-126

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 日期及天气：2017 年 6 月 10 日    天气：晴    16/27℃                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工单位：河北荣威安装工程有限公司            |
| 旁站监理的部位或工序：47#箱变至 46#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 旁站监理开始时间：2017.6.10    14: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：2017.6.10    14: 30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、旁站部位：47#箱变至 46#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽。</p> <p>2.施工人员 25 名,安全员 1 名；</p> <p>3.施工机具：铁锹，挖掘机；</p> <p>4.电缆隐蔽方式：电缆上下敷设超过 100mm 沙子，35kV 电缆平铺敷设，每相邻电缆间距为 250mm，动力电缆平铺，每相邻电缆之间相距 100mm，控制电缆平铺，每相邻电缆之间保持间隔为 80mm 以上；电缆交叉隔板分隔敷设时，电缆之间距离不得小于 250mm，电缆铺沙完成后，进行盖砖作业，最后进行沙土回填。</p> <p>5.设计要求电缆沟深度不得低于 1 米。</p> |                              |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <p>旁站监理人员（签字）：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>2017 年 6 月 10 日</p> </div>                                                                                      |                              |