

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-02

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13. 20M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶 标高（M）	使用桩长 （M）	有效桩长 （M）	最后贯入 度（MM）	备注
序号	桩号						
27	52	PHC300AB70-8.0	13. 18	8	8	27	
28	53	PHC300AB70-8.0	13. 18	8	8	27	
29	54	PHC300AB70-8.0	13. 19	8	8	32	
30	55	PHC300AB70-8.0	13. 18	8	8	27	
31	56	PHC300AB70-8.0	13. 17	8	8	27	
32	57	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	31	
33	58	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	27	
34	59	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	27	
35	60	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	28	
36	86	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
37	87	PHC300AB70-8.0	13. 25	8	8	27	
38	88	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
39	89	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	24	
40	90	PHC300AB70-8.0	13. 25	8	8	27	
41	91	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
42	92	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	26	
43	93	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
44	94	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	29	
45	95	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
46	96	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	24	
47	97	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	27	
48	98	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	28	
49	99	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
50	100	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	31	
51	126	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
52	127	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
53	128	PHC300AB70-8.0	13. 24	8	8	27	
54	129	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	31	
55	130	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
56	131	PHC300AB70-8.0	13. 23	8	8	29	
57	132	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	27	
58	133	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
59	134	PHC300AB70-8.0	13. 18	8	8	28	
60	135	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	27	
61	166	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
62	167	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	27	
63	168	PHC300AB70-8.0	13. 21	8	8	26	
64	169	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
65	170	PHC300AB70-8.0	13. 17	8	8	29	
66	171	PHC300AB70-8.0	13. 19	8	8	27	
67	172	PHC300AB70-8.0	13. 20	8	8	27	
68	173	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	28	
69	174	PHC300AB70-8.0	13. 19	8	8	27	
70	175	PHC300AB70-8.0	13. 19	8	8	27	
71	206	PHC300AB70-8.0	13. 22	8	8	30	

旁站监理：

王兴明

质检员：

姜佳正

施工日期：20170316