

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-09

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（4#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
274	325	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
275	326	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	24	
276	327	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
277	328	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
278	329	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
279	330	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
280	351	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
281	352	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
282	353	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
283	354	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
284	355	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
285	356	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
286	357	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
287	358	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
288	359	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
289	360	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
290	361	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
291	362	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
292	363	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
293	364	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	24	
294	365	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
295	386	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
296	542	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
297	543	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
298	544	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
299	545	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
300	546	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
301	547	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
302	548	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
303	549	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
304	550	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
305	551	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
306	552	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
307	553	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
308	554	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
309	555	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
310	581	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
311	582	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	24	
312	583	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
313	584	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	

旁站监理: 王兴明

质检员: 姜健正

施工日期: 20170319