

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-15

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
487	627	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
488	628	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
489	629	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
490	630	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	25	
491	631	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
492	632	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
493	633	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
494	634	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
495	635	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
496	636	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
497	637	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
498	638	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
499	639	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
500	640	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
501	641	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
502	642	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
503	643	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	25	
504	644	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
505	645	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
506	661	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
507	662	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
508	663	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
509	664	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
510	665	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
511	26	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
512	27	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	32	
513	28	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	25	
514	29	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
515	30	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
516	61	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
517	62	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
518	63	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
519	64	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
520	65	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
521	66	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
522	67	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
523	68	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
524	69	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
525	70	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
526	101	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
527	102	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
528	103	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
529	104	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8		

旁站监理: 王兴明

质检员: 姜俊臣

施工日期: 20170418