

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-16

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.2M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
530	105	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
531	106	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
532	107	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
533	108	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
534	109	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
535	110	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
536	136	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
537	137	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
538	138	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
539	139	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
540	140	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
541	141	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
542	142	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
543	143	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
544	144	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
545	145	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
546	146	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
547	147	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
548	148	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
549	149	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
550	150	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
551	176	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
552	177	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
553	178	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
554	179	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
555	180	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
556	181	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
557	182	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	32	
558	183	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
559	184	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
560	185	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
561	186	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
562	187	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
563	188	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
564	189	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
565	190	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
566	216	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
567	217	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
568	218	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
569	219	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
570	220	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
571	221	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	25	
572	222	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
573	223	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
574	224	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	

旁站监理:

王兴明

质检员:

姜浩正

施工日期: 20170420