

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-18

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶 标高（M）	使用桩长 （M）	有效桩长 （M）	最后贯入 度（MM）	备注
序号	桩号						
604	334	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
605	335	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
606	336	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
607	337	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
608	338	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
609	339	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
610	340	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
611	366	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
612	367	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	25	
613	368	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
614	369	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
615	370	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
616	371	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
617	372	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
618	373	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
619	374	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
620	375	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
621	401	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
622	402	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	25	
623	403	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
624	404	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
625	405	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
626	406	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
627	407	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
628	408	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
629	409	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
630	410	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
631	436	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	30	
632	437	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
633	438	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
634	439	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
635	440	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
636	441	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	25	
637	442	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
638	443	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
639	444	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
640	445	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
641	476	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
642	477	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
643	478	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
644	479	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
645	480	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
646	481	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
647	482	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
648	483	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	

旁站监理：

王兴明

质检员：

李俊正

施工日期：20170422