

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-19

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
649	484	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
650	485	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	25	
651	516	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
652	517	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
653	518	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
654	519	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
655	520	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
656	521	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
657	522	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
658	523	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
659	524	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
660	525	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
661	556	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
662	557	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
663	558	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
664	559	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
665	560	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	32	
666	561	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
667	562	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
668	563	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
669	564	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
670	565	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
671	596	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
672	597	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
673	598	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
674	599	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	28	
675	600	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
676	601	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
677	602	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
678	603	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
679	604	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
680	605	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
681	箱变 1	PHC300AB70-8.0	13.02	8	8	30	桩顶标高 13.00M
682	箱变 2	PHC300AB70-8.0	13.00	8	8	27	
683	箱变 3	PHC300AB70-8.0	13.01	8	8	32	
684	箱变 4	PHC300AB70-8.0	13.01	8	8	30	
685	箱变 5	PHC300AB70-8.0	13.00	8	8	27	
686	箱变 6	PHC300AB70-8.0	13.03	8	8	32	

旁站监理：王兴明

质检员：姜佳臣

施工日期：20170423