

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-04

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.2M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
73	171	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
74	172	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
75	173	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
76	174	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
77	175	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
78	201	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
79	202	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
80	203	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
81	204	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
82	205	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
83	206	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	24	
84	207	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
85	208	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
86	209	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	26	
87	210	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
88	211	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	29	
89	212	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
90	213	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	25	
91	214	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	26	
92	215	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
93	241	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
94	242	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
95	243	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
96	244	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	26	
97	245	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
98	246	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
99	247	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	31	
100	248	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
101	249	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	29	
102	250	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
103	251	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
104	252	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
105	253	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
106	254	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
107	255	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
108	281	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	26	
109	282	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
110	283	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	29	
111	284	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
112	285	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
113	286	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
114	287	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
115	288	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
116	289	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
117	290	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	

旁站监理: 王兴明

质检员: 孙佳臣

施工日期: 20170310