

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-09

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶 标高（M）	使用桩长 （M）	有效桩长 （M）	最后贯入 度（MM）	备注
序号	桩号						
214	463	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
215	464	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	29	
216	465	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
217	466	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
218	467	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
219	468	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
220	469	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
221	470	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
222	471	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	24	
223	472	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
224	473	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
225	474	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
226	475	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
227	476	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	30	
228	477	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
229	478	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
230	479	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
231	480	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
232	501	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
233	502	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
234	503	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
235	504	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	28	
236	505	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
237	506	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
238	507	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
239	508	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	24	
240	509	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
241	510	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
242	511	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	28	
243	512	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
244	513	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
245	514	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
246	515	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
247	516	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
248	517	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
249	518	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
250	519	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
251	520	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
252	541	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
253	542	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
254	543	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	

旁站监理：王兴明

质检员：姜传正

施工日期：20170311