

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-13

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
335	629	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
336	630	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
337	631	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
338	632	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
339	633	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
340	634	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
341	635	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
342	636	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
343	637	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
344	638	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
345	639	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
346	640	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
347	8	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
348	9	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
349	10	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
350	11	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
351	12	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	28	
352	13	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
353	14	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
354	15	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
355	16	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
356	17	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
357	18	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
358	19	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
359	20	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
360	21	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
361	22	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
362	23	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
363	24	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
364	25	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
365	54	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
366	55	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
367	56	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
368	57	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
369	58	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
370	59	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
371	60	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
372	61	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
373	62	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
374	63	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	31	
375	64	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
376	65	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
377	96	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
378	97	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
379	98	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	

旁站监理:

王兴明

质检员:

姜传正

施工日期: 20170313