

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-14

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
380	99	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
381	100	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
382	101	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
383	102	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
384	103	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
385	104	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	25	
386	105	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
387	136	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
388	137	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	32	
389	138	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
390	139	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	30	
391	140	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
392	141	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
393	142	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
394	143	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
395	144	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
396	145	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
397	176	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	32	
398	177	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
399	178	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
400	179	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
401	180	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	32	
402	181	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
403	182	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
404	183	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
405	184	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
406	185	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
407	216	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
408	217	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
409	218	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
410	219	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
411	220	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
412	221	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
413	222	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
414	223	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
415	224	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
416	225	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
417	256	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
418	257	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
419	258	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	

旁站监理：王兴明

质检员：姜健飞

施工日期：20170313