

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-02

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型		6.3T 柴油锤	
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长		11m	
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注		
1	190	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	47	11	12.97			
		锤击数 (击)	3	2	4	7	8	10	11	13	24								
		所用时间 (分)	14																
2	189	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	46	11	12.98			
		锤击数 (击)	3	1	4	2	5	8	9	15	21								
		所用时间 (分)	15																
3	188	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	47	11	12.99			
		锤击数 (击)	1	3	4	7	8	10	13	18	21								
		所用时间 (分)	14																
4	187	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	45	11	12.96			
		锤击数 (击)	3	1	5	7	8	6	9	18	25								
		所用时间 (分)	13																
5	162	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1.8	48	11	12.97			
		锤击数 (击)	2	1	3	5	12	7	15	18	26								
		所用时间 (分)	15																
		打入深度 (m)																	
		锤击数 (击)																	
		所用时间 (分)																	

旁站监理:

王云明

李俊正

施工日期: 20170314