

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-05

|      |    |                                  |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|------|----|----------------------------------|----|---|---|---|---|--------|----|-----------------|-----|--|-----|-------------|------------------|----------|------------|----|
| 工程名称 |    | 通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 |    |   |   |   |   | 施工单位   |    | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |     |  |     | 桩机类型        |                  | 6.3T 柴油锤 |            |    |
| 桩基型号 |    | PHC400A95-C80-11                 |    |   |   |   |   | 设计桩顶标高 |    | 12.95m          |     |  |     | 设计桩长        |                  | 11m      |            |    |
| 序号   | 桩号 | 桩沉入情况记录                          |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     | 桩锤落距<br>(M) | 最后贯入度<br>mm/10 击 | 使用桩长(M)  | 实际桩顶标高 (M) | 备注 |
| 18   | 77 | 打入深度 (m)                         | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7  | 8               | 8.5 |  | 1.6 | 47          | 11               | 12.98    |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          | 3  | 1 | 2 | 4 | 6 | 5      | 8  | 11              | 21  |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         | 13 |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
| 19   | 8  | 打入深度 (m)                         | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7  | 8               | 8.5 |  | 1.6 | 48          | 11               | 12.99    |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          | 3  | 2 | 1 | 4 | 7 | 6      | 5  | 15              | 20  |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         | 13 |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
| 20   | 9  | 打入深度 (m)                         | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7  | 8               | 9   |  | 1.8 | 48          | 11               | 13.00    |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          | 3  | 1 | 4 | 7 | 8 | 10     | 13 | 15              | 21  |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         | 15 |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 打入深度 (m)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 打入深度 (m)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 打入深度 (m)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 锤击数 (击)                          |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |
|      |    | 所用时间 (分)                         |    |   |   |   |   |        |    |                 |     |  |     |             |                  |          |            |    |

旁站监理: 王云明

姜便正

施工日期: 20170314