

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型	6.3T 柴油锤	
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长	11m	
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
21	10	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	48	11	12.97		
		锤击数 (击)	2	1	3	4	6	8	11	19	20							
		所用时间 (分)	13															
22	11	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	47	11	12.98		
		锤击数 (击)	3	1	4	2	6	5	9	18	23							
		所用时间 (分)	16															
23	7	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	46	11	12.99		
		锤击数 (击)	3	1	4	7	6	8	12	18	22							
		所用时间 (分)	12															
24	6	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	48	11	12.94		
		锤击数 (击)	3	2	1	7	8	10	12	17	20							
		所用时间 (分)	15															
25	5	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	47	11	12.93		
		锤击数 (击)	3	1	7	6	5	6	12	13	21							
		所用时间 (分)	12															
26	12	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.6	46	11	12.98		
		锤击数 (击)	4	2	3	5	7	9	15	18	22							
		所用时间 (分)	16															

旁站监理:

旁站监理:

王兴明

李俊正

施工日期: 20170315