

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-07

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
27	4	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.96		
		锤击数 (击)	3	1	2	4	6	5	10	15	22							
		所用时间 (分)	12															
28	13	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.97		
		锤击数 (击)	4	2	1	2	5	6	8	11	19							
		所用时间 (分)	13															
29	14	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.92		
		锤击数 (击)	3	1	3	4	6	11	9	13	22							
		所用时间 (分)	15															
30	3	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.97		
		锤击数 (击)	4	2	1	3	2	5	11	19	25							
		所用时间 (分)	16															
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																

旁站监理: 王宏明

姜健正

施工日期: 20170315