

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-10

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目						施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11						设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注		
43	157	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	29	11	12.96			
		锤击数 (击)	3	2	2	2	5	10	7	12	20								
		所用时间 (分)	10																
44	135	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.97			
		锤击数 (击)	3	1	3	5	7	11	19	21	25								
		所用时间 (分)	15																
45	136	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.98			
		锤击数 (击)	3	2	2	4	7	10	13	15	22								
		所用时间 (分)	13																
46	130	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.99			
		锤击数 (击)	4	2	3	2	7	5	8	15	22								
		所用时间 (分)	14																
47	129	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.00			
		锤击数 (击)	4	3	3	3	4	6	8	9	19								
		所用时间 (分)	13																
48	101	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.96			
		锤击数 (击)	4	3	3	4	6	8	11	15	24								
		所用时间 (分)	16																

旁站监理:

王云明

李传正

施工日期: 20170316