

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-16

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型	6.3T 柴油锤	
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长	11m	
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长 (M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
76	115	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	12.97		
		锤击数 (击)	3	1	2	3	5	7	9	12	19							
		所用时间 (分)	12															
77	138	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	22	11	12.98		
		锤击数 (击)	4	1	2	4	3	5	12	15	21							
		所用时间 (分)	15															
78	137	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.96		
		锤击数 (击)	4	1	2	4	7	10	10	15	20							
		所用时间 (分)	12															
79	128	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.97		
		锤击数 (击)	3	1	4	1	2	5	7	12	21							
		所用时间 (分)	10															
80	127	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	29	11	12.98		
		锤击数 (击)	4	3	1	5	3	7	9	13	19							
		所用时间 (分)	11															
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																

旁站监理: 王 强

张 强

旁站监理:

王云明

姜健正

施工日期: 20170317