

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-17

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型	6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长	11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录												桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长 (M)	实际桩顶标 高 (M)	备注	
81	166	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	12.97	补桩		
		锤击数 (击)	3	1	2	3	5	7	9	12	19								
		所用时间 (分)	12																
82	195	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	22	11	12.98			
		锤击数 (击)	4	1	2	4	3	5	12	15	21								
		所用时间 (分)	15																
83	196	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	9	10.94	检测桩		
		锤击数 (击)	4	1	2	4	7	10	10	15	20								
		所用时间 (分)	12																
84	182	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.98			
		锤击数 (击)	4	2	1	3	5	8	12	17	22								
		所用时间 (分)	16																
85	181	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	29	11	13.00			
		锤击数 (击)	3	3	1	4	7	7	11	18	13								
		所用时间 (分)	14																
86	167	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.97			
		锤击数 (击)	4	2	1	3	7	8	11	16	20								
		所用时间 (分)	13																

旁站监理: 乙 12

旁站监理:

王兴明

姜俊正

施工日期: 20170319