

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-18

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型		6.3T 柴油锤	
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长		11m	
序号	桩号	桩沉入情况记录												桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注	
87	168	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.96			
		锤击数 (击)	4	3	2	5	7	10	15	19	22								
		所用时间 (分)	13																
88	154	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.99			
		锤击数 (击)	4	1	2	4	7	9	15	18	21								
		所用时间 (分)	14																
89	153	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	13.00			
		锤击数 (击)	4	1	3	2	7	9	15	18	22								
		所用时间 (分)	15																
90	139	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.97			
		锤击数 (击)	4	2	1	7	7	9	15	18	22								
		所用时间 (分)	14																
91	140	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.00			
		锤击数 (击)	4	3	2	5	7	11	18	21	27								
		所用时间 (分)	17																
92	125	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.99			
		锤击数 (击)	4	2	1	3	6	9	11	16	22								
		所用时间 (分)	14																

旁站监理: 王 强

旁站监理:

王兴明

姜世正

施工日期: 20170319