

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-23

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目						施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11						设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注		
113	105	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.97			
		锤击数 (击)	4	3	2	2	7	11	15	17	22								
		所用时间 (分)	14																
114	91	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.97			
		锤击数 (击)	4	1	2	5	7	11	13	19	24								
		所用时间 (分)	17																
115	92	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	12.96			
		锤击数 (击)	3	2	3	7	6	8	11	17	22								
		所用时间 (分)	13																
116	83	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.96			
		锤击数 (击)	4	3	1	3	7	8	12	17	21								
		所用时间 (分)	15																
117	84	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.00			
		锤击数 (击)	3	3	2	3	7	9	12	18	22								
		所用时间 (分)	17																
118	63	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	12.98			
		锤击数 (击)	3	1	2	5	7	11	15	16	19								
		所用时间 (分)	12																

旁站监理: 王兴明

姜良正

施工日期: 20170320