

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-25

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目						施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11						设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注		
125	58	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.45			
		锤击数 (击)	4	3	1	5	2	8	14	17	21								
		所用时间 (分)	13																
126	56	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.25			
		锤击数 (击)	3	1	2	7	5	4	12	19	23								
		所用时间 (分)	14																
127	55	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.25			
		锤击数 (击)	3	2	3	7	6	8	11	17	20								
		所用时间 (分)	15																
128	54	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	28	11	13.25			
		锤击数 (击)	3	3	4	3	7	8	9	17	22								
		所用时间 (分)	16																
129	53	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.35			
		锤击数 (击)	3	3	2	3	7	9	11	18	22								
		所用时间 (分)	15																
130	52	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.35			
		锤击数 (击)	3	2	2	5	7	11	17	19	24								
		所用时间 (分)	17																

旁站监理:

王明

姜正

施工日期: 20170320