

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-27

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
137	50	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	20	11	13.45		
		锤击数 (击)	4	2	1	4	7	9	11	14	22							
		所用时间 (分)	12															
138	197	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	21	11	13.25		
		锤击数 (击)	3	2	1	5	7	7	14	17	21							
		所用时间 (分)	14															
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																

旁站监理: 王兴明

李传正

施工日期: 20170320