

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-28

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司		桩机类型	6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m		设计桩长	11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注		
139	198	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.35			
		锤击数 (击)	4	3	1	3	7	9	16	17	19								
		所用时间 (分)	12																
140	180	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	13.25			
		锤击数 (击)	4	1	2	5	7	8	12	19	21								
		所用时间 (分)	14																
141	179	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	23	11	13.25			
		锤击数 (击)	3	2	4	3	7	11	15	17	21								
		所用时间 (分)	16																
142	170	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.25			
		锤击数 (击)	4	3	3	4	7	11	19	19	20								
		所用时间 (分)	14																
143	169	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.25			
		锤击数 (击)	3	3	2	4	7	9	12	15	22								
		所用时间 (分)	15																
144	151	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.45			
		锤击数 (击)	3	1	4	5	6	9	11	17	22								
		所用时间 (分)	16																

旁站监理:

王志明

姜俊正

施工日期: 20170321