

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-29

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注	
145	152	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	20	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	3	2	3	7	9	12	17	22							
		所用时间 (分)	16															
146	141	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	21	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	1	2	5	7	8	12	19	20							
		所用时间 (分)	14															
147	142	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	23	11	13.15		
		锤击数 (击)	3	2	2	3	7	12	15	17	23							
		所用时间 (分)	16															
148	124	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	2	3	4	7	11	19	19	20							
		所用时间 (分)	15															
149	123	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.25		
		锤击数 (击)	3	2	2	4	7	9	12	15	22							
		所用时间 (分)	15															
150	107	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.99		
		锤击数 (击)	3	2	4	6	6	9	12	17	21							
		所用时间 (分)	14															

旁站监理: 王兴明

姜佳正

施工日期: 20170321