

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-31

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
157	75	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.97		
		锤击数 (击)	3	1	2	4	7	9	12	15	21							
		所用时间 (分)	14															
158	65	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.98		
		锤击数 (击)	3	3	2	3	4	7	13	15	24							
		所用时间 (分)	17															
159	66	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1.8	25	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	1	5	7	8	9	13	16	21							
		所用时间 (分)	15															
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																
		打入深度 (m)																
		锤击数 (击)																
		所用时间 (分)																

旁站监理:

王宏明

李俊正

施工日期: 20170321