

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-32

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注	
160	199	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	3	2	3	7	9	15	17	20							
		所用时间 (分)	14															
161	200	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.25		
		锤击数 (击)	4	1	4	5	8	8	15	19	21							
		所用时间 (分)	15															
162	178	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.25		
		锤击数 (击)	3	2	4	3	7	12	15	17	22							
		所用时间 (分)	16															
163	177	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.15		
		锤击数 (击)	4	2	34	4	8	11	15	19	22							
		所用时间 (分)	14															
164	172	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.20		
		锤击数 (击)	3	2	4	4	8	9	13	15	24							
		所用时间 (分)	16															
165	171	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.25		
		锤击数 (击)	3	2	4	6	6	9	12	17	24							
		所用时间 (分)	15															

旁站监理:

王云明

姜健正

施工日期: 20170321