

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-33

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目						施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11						设计桩顶标高		12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注	
166	149	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.20		
		锤击数 (击)	4	3	2	3	6	9	14	17	25							
		所用时间 (分)	16															
167	150	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	13.35		
		锤击数 (击)	4	3	4	5	6	8	14	19	20							
		所用时间 (分)	15															
168	144	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	13.15		
		锤击数 (击)	3	3	4	6	7	12	14	17	21							
		所用时间 (分)	14															
169	143	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	23	11	13.45		
		锤击数 (击)	4	3	4	6	8	11	14	19	22							
		所用时间 (分)	16															
170	121	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.93		
		锤击数 (击)	3	3	4	4	6	9	14	15	21							
		所用时间 (分)	15															
171	122	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.91		
		锤击数 (击)	3	2	4	6	6	9	12	17	23							
		所用时间 (分)	16															

旁站监理: 王兴明

姜俊正

施工日期: 20170322