

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-34

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目					施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11					设计桩顶标高		12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注
172	109	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.97	
		锤击数 (击)	4	3	2	4	6	9	14	17	21						
		所用时间 (分)	14														
173	110	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	12.98	
		锤击数 (击)	4	3	4	5	6	8	14	18	23						
		所用时间 (分)	15														
174	112	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.99	
		锤击数 (击)	3	3	4	6	7	12	14	18	21						
		所用时间 (分)	14														
175	88	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	24	11	12.96	
		锤击数 (击)	4	3	4	6	8	11	18	19	20						
		所用时间 (分)	14														
176	87	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.96	
		锤击数 (击)	3	3	4	4	6	12	14	18	22						
		所用时间 (分)	14														
177	113	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.93	
		锤击数 (击)	3	2	4	6	6	9	12	18	21						
		所用时间 (分)	14														

旁站监理:

王兴明

姜文正

施工日期: 20170322