

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-36

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目										施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司			桩机类型	6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-C80-11										设计桩顶标高		12.95m			设计桩长	11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标高 (M)	备注			
184	175	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.25				
		锤击数 (击)	4	3	3	5	8	9	15	17	21									
		所用时间 (分)	14																	
185	176	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.25				
		锤击数 (击)	4	2	3	5	8	8	17	18	22									
		所用时间 (分)	15																	
186	173	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.15				
		锤击数 (击)	3	3	4	5	8	12	15	18	21									
		所用时间 (分)	14																	
187	174	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	27	11	13.15				
		锤击数 (击)	4	2	5	5	8	11	17	19	22									
		所用时间 (分)	13																	
188	148	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.45				
		锤击数 (击)	3	4	3	5	6	12	17	18	22									
		所用时间 (分)	16																	
189	147	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.45				
		锤击数 (击)	3	2	3	6	6	9	17	18	21									
		所用时间 (分)	15																	

旁站监理:

王云明

姜皮正

施工日期: 20170322