

预制桩沉桩监理旁站记录

编号: GFDZJBM30-GFQ-39

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目						施工单位			特变电工新疆新能源股份有限公司				桩机类型		6.3T 柴油锤		
桩基型号		PHC400A95-CS0-11						设计桩顶标高			12.95m				设计桩长		11m		
序号	桩号	桩沉入情况记录											桩锤落距 (M)	最后贯入度 mm/10 击	使用桩长(M)	实际桩顶标 高 (M)	备注		
199	116	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.97			
		锤击数 (击)	4	3	3	5	7	9	15	17	19								
		所用时间 (分)	12																
200	72	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	12.98			
		锤击数 (击)	4	3	3	5	7	8	17	18	22								
		所用时间 (分)	15																
201	71	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	13.00			
		锤击数 (击)	3	3	4	5	8	12	17	18	23								
		所用时间 (分)	16																
202	69	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	26	11	13.00			
		锤击数 (击)	4	2	5	5	7	11	17	19	22								
		所用时间 (分)	14																
203	70	打入深度 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8.5		1.8	25	11	12.97			
		锤击数 (击)	3	4	3	5	7	12	15	18	23								
		所用时间 (分)	17																

旁站监理:

王云明

姜健正

施工日期: 20170323