


编号: JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JZL6-JL-03-01-014

日期及天气: 2017 年 11 月 18 号 晴	施工单位: 北京慧峰聚能科技有限公司
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 对箱变、高压电缆、避雷器、开关柜、母线等进行交接试验: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 质检员及安全员各 1 名, 施工人员 8 名 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底 3. 管理人员及施工人员状态良好, 机具仪器及特种工证件齐全有效 4. 摇表、ZYBF-15KW 调谐串联谐振装置、YD-10KVA 励磁变压器、电抗器、放电棒等; 5. 测试仪器均有接地保护 6. 半径 5 米立即设置警戒线, 闲杂人员不得进入警戒线内; 测试过程中无安全事件发生 7. 测试结果满足要求; 8. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全	
发现问题及处理情况: 未发生意外情况	
旁站监理人员 (签字): 	2017 年 11 月 18 日

地址: 常州市武进经济开发区兰香路 8 号 (交大园 4F)

电话: 0519-86767557

