

**JZL6: 旁站监理记录表**

**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目 (A 标段) 编号: ZHJL-PZJL-A13

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及天气: 2019.09.04                                                                                                                                                                                                                | 施工单位: 保定爱迪新能源股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区灌注桩浇筑                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 旁站监理开始时间: 8: 10                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 18: 35    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>本工程采用自拌式混凝土, 自拌使用原材料均现场检查后允许使用, 其中水泥为冀东水泥厂出产的矿渣水泥。混凝土要求强度为 C30, 自拌比例为 1: 1.1: 2.7 (水泥: 沙: 石)。砼采用三轮车, 自卸至施工面筑, 采用插入式振捣器振捣。</p> <p>经检查施工单位负责人王帅现场值班。预埋件找平, 施工机械完好, 砼浇筑符合施工方案及强制性标准要求。根据浇筑时间留置二组试件。</p> |                     |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>正常施工</p>                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 旁站监理人员 (签字): 王朝利 2019.09.04                                                                                                                                                                                                      |                     |