

## 安全旁站监理记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：44

|                                  |          |                                                                                      |                            |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 现场工作内容                           |          | 7# 组件吊装                                                                              |                            |
| 作业地点                             |          | 厂区内道路                                                                                |                            |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                            |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。            |                            |
|                                  | 平面<br>布置 | 地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                             |                            |
|                                  | 安全<br>措施 | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                              |                            |
| 现场主要<br>问题                       |          | 现场检查吊具发现有磨损严重，需更换。                                                                   | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 |
|                                  |          | 整改结果：<br>已更换。                                                                        |                            |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2025.1.18 - 8:00                                                                     | 对<br>应<br>作<br>业           |
|                                  | 结束       | 2025.1.18 - 17:00                                                                    |                            |

旁站监理人员（签名）：魏树成

作业负责人（签名）：刘柳