

施工图预检记录表

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司

编号: CH-ZHJL-JL-20170109

3.2MW 分布式光伏发电项目

图纸名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 光伏发电项目

房屋图版, 电气图版

序号	预检记录	备注
1	屋面排水坡度, 坡向南北向找坡10cm, 泛水如墙高30cm, 如何不满足?	
2	外墙保温板是否考虑防火等级为A级, 开关柜位于甲类油料库附近	
3	屋石做法中, 最上层是否为配筋做法, 同时是否考虑结构找坡?	
4	二层排风口大样中天窗尺寸	
5	建筑总说明中20.00(相对假定标高+3.00), 无其他点, 请给予标注。	
6	电缆沟和附件, 变配电室埋墙柱内, 无尺寸	
7	二层入户门台阶做法及尺寸?	
8	室外爬梯做法无?	
9	为便于后期变配电设备安装, 是否考虑结构预留(洞)或砌石砌筑? 23号?	
10	一层结构, 本立面是否需设置女儿墙加围护墙。	
11	墙高超过5m, 圈梁天架做法, 是否设GZ?	
12	女儿墙高300, 是否需设置压顶, 还是女儿墙?	
13	圈梁有墙高超过4m的室内是此墙做法, 但本二层墙高是超过4m, 如何做?	
14	二层结构北例阳台挑出2.2m, 是否于东西向B~C轴墙加梁?	
15	层设计位置, 本立面厂房结构顶板梁系, 是否可考虑平坡轴线?	
16	桩基工程已施工完成, 考虑土方开挖, 是否对此桩不进行检测?	
17	电气: 通讯改为PLC通讯	
18		
19		

参与人员签名:

张品梅

日期: 2017 年 1 月 8 日

注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。

3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。

