

施工图监理预检记录表

工程名称：湖北仙桃杨林尾 50 兆瓦农光互补项目 110kV 上网线路及对侧隔 EPC

编号： TJYJ-01

图纸名称：湖北仙桃杨林尾 50 兆瓦农光互补项目 110kV 上网线路及对侧隔 EPC		
序号	内 检 记 录	设计处理意见
1	直线塔 LA1-ZM1/ZM2/ZM3 基础原设计台阶基础 (TJS01A)、板式基础 (BS01A) 更改为 GGZ01Ag, 直线塔 1A3-J2 基础由原设计台阶基础 (TJS02A) 板式基础 (BS02A) 给改为 GGZ02A.	出具变更图纸, 且收回原图纸。
2	原杆塔型式为 1A3-J2-18 更改为杆塔型式 1A3-J3-18, 原基础形式为 BS02A, 更改为基础形式 GGZ03A, 原转角右 39° 16' 17" 更改为右 48° 18' 34"	出具变更图纸, 且收回原图纸。
3	原杆塔型式为 1A1-ZM2-27 更改为杆塔型式 1A1-ZM2-30, 原基础形式为 TJS01A, 更改为基础形式 GGZ01D	出具变更图纸, 且收回原图纸。
4	原杆塔型式为 1A3-DJ-21 更改为杆塔型式 1A1-DJ-24, 原基础形式为 GGZ04A, 更改为基础形式 GGZ204Ag	出具变更图纸, 且收回原图纸。
5	塔型 1A3-DJ-24 跟开更改为 7280, 地脚螺栓更改为 M42, 间距 260; 塔型 1A3-J3-18 跟开更改为 5490, 地脚螺栓更改为 M42, 间距 260;	出具变更图纸, 且收回原图纸。
6		
7		
参与人员签名:   日期: 2017 年 04 月 15 日 		

- 注
1. 本表用于施工图会检和交底前, 监理项目部内部审查记录使用。
 2. 图纸名称填写每一次内部审查全部图纸, 不需一册一份记录。
 3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
 4. 在施工图会检和交底时将该记录提供设计和建设单位。
 5. 对监理项目部提出的问题应进行跟踪, 设计处理的应注明处理方式, 不处理的注明答复意见。