

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

编号: 20170424

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50MW 光伏电站项目

图纸名称: 晶硅电池组件 (2 行 11 列) 支架基础布置及详图、晶硅电池组件 (2 行 22 列) 支架基础布置及详图、集电线路走向图 (HXXHS-SY-1-14)、光缆走向图 (HXXHS-SY-1-15)、阵列区汇流电缆设计说明 (HXXHS-SY-1-01)、光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图 (HXXHS-SY-1-02)

序号	预 检 记 录	备 注
1	阵列区汇流电缆设计说明一、2.组串至汇流箱电缆与汇流箱电缆共用?请明示。	
2	阵列区汇流电缆设计说明一、4.采用铺沙盖砖方式敷设是否采用与集电线路软土盖保护板方式敷设?请明示。	
3	光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图: 所有组串下至汇流箱 1*4 电缆除需与支架固定外是否需穿保护管?请明示。	
4	光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图: 汇流箱接地与后立柱连接固定, 依据防雷接地规范, 接地模块需就近与主接地网可靠连接, 请明示。	
5	光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图: 组串间电缆架空保护管位置与支架最上部横梁, 采用镀锌软管, 因支架上部 C 型横梁位置向下, 用扎带固定是否可行, 建议位置调整到下面开口朝上横梁位置, 适当加长保护管长度, 已便于固定。请明示。	
6	光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图: 汇流箱至逆变器电缆选型为 YJY23-0.6/1KV2×50mm ² 或 YJY23-0.6/1KV2×70mm ² , 保护管配置为 SC50 玻璃钢管是否需调整加大管径?请明示。	
7	光伏组串直流电缆安装及架空保护管位置固定示意图: 汇流箱至逆变器电缆选型为 YJY23-0.6/1KV2×50mm ² 或 YJY23-0.6/1KV2×70mm ² , 保护管配置为 SC50 玻璃钢管是否需调整加大管径?请明示。	
	以下空白	

参与人员签名:

王海 张永维、傅晓峰

日期: 2017 年 04 月 26 日