

图纸会审记录

编号: 001

工程名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏发电项目		时间	2017.02.03
地点	东宏管业监理办公室			
序号	图号	图纸问题	会审意见	
1	375-N01915-D0501-03	电缆桥架设计宽度为 300mm, 与实际施工不符	与设计沟通后, 根据现场实际进行调整, 将宽度调整为 400mm	
2	375-N0195-T0301	箱变放置位置影响厂方参观大道, 影响厂方规划	按照厂方要求对厂方指定的位置进行重新设计	
3	375-N01915-T0302	逆变器放置位置影响厂方参观大道, 影响厂方规划	按照厂方要求对厂方指定的位置进行重新设计	
4	375-N0195-T0303	预制舱放置位置影响厂方参观大道, 影响厂方规划	按照厂方要求对厂方指定的位置进行重新设计	
5	375-N0195-S0101	图纸仅有供水管道、维护通道设计, 未见监控系统布置	设计回复需经业主同意再重新设计添加	
6	375-N0195-S0201	接地设计未说明箱逆变预制舱 应用两根与主接地网不同干线连接的接地引下线,	设计回复按照国网要求施工	
会签意见:		会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部 (章) 业主项目经理:		监理单位 (章) 监理工程师:	设计单位 (章) 设计总:	施工单位 (章) 项目经理: