

工程变更申请单

编号:

工程名称	蚌埠海吉星农产品物流有限公司 3.5MW 屋顶光伏发电项目	工程部位	撑杆与原钢梁钢柱连接位置及端板
图号	增强钢架图	主要原因	斜撑端板位置不符及 H 型钢 300x200x8x10 调整为 300x200x6.5x9

致: 常州正衡电力工程监理有限公司蚌埠海吉星项目部

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司蚌埠海吉星项目部

1. 因原设计图中斜撑加固用 H 型钢翼缘宽度为 200mm, 与厂房结构梁尺寸不符, 无法对接, 现申请调整 H 型钢尺寸及对应端板尺寸, 以满足现场施工。
2. 因厂房原有部分桥架在增强撑杆 1.65 米处, 无法施工, 现申请调整位置。

施工单位 (签章):

项目负责人:

日期:

监理单位 (签章):

总/专业监理工程师:

日期:

情况属实

