

施工图纸会审记录

工程名称	十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目			共 2 页	
会审地点	安达畜牧场项目部	会议主持人	王晓昭	日期	2021. 7. 18
参加人员	建设单位：王晓昭、漆健亭、付朝文、吕佳鹏、陈建鑫、郑嵘				
	设计单位：王永、梁宾桥、朱宇来、蒋旻辉、				
	监理单位：王朝焯、时金宝、贾金光				
	施工单位：李涛、韦有敏				
序号	图 纸 编 号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1、	S32-4-03	基础集水坑做法与立面图不符，集水坑配筋图。		B 轴线柱子底标高以集水坑（沟）为准；集水坑配筋同底板。	
2、	S20-0-03	沙石路标高（路面绝对标高低于现场地平标高）及做法。		随场地自然坡度实施，同时根据现场情况预埋过路涵管，以便把场地水疏通和汇集到局部区域。位置和数量施工方反馈实际情况和方案，建设方、监理、设计及时确认。	
3、	S32-5-06`19	打桩高程允许高差范围。		（1）以道路以及现场原有 220kV 线路分隔成的不同的区域，同一区域统一标高，该区域内自然地面标高最高处离组件下沿的距离符合图纸最小数值要求，桩露出地面尺寸的差别可不同，控制在 1m 以内。超出 1m，则通知设计院另行补充设计。 （2）桩位图，设计院 7 月 20 日反馈。补充区域划分原则的文字描述。	
4、	S20-0-03	钢丝网片围栏基础做法。		待项目部反馈后，建设方、监理、设计 3 方确认。	
5、	S32-5-03	建议钢管桩混凝土保护帽取消。		同意。	

6、		建议支架接地直接与桩头焊接。	设计院 7 月 20 日反馈。
7、		建议可调支架组与组之间扁钢连接改为柔性连接。	同意，做法待设计院 7 月 20 日反馈。
8、		高压电缆清册以那一版为准。	建设方、设计方、施工方 3 方同意以 7 月 8 邮件中分盘清册为准，后续不再更改和增补电缆。
9、		直流汇流箱的路数请设计院核实，是否按图施工图。	按图纸施工，最多为 23 路。
建设单位：		设计院代表：	监理单位：
 2021 年 7 月 18 日		 2021 年 7 月 18 日	 2021 年 7 月 18 日
		 2021 年 7 月 18 日	

- 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
- 2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并存一份，与会单位会签各存一份。