

施工图会检纪要

编号:

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

签发:

会议地点	上海电力新能源发展有限公司会议室	会议时间	2016-04-20 上午
会议主持人	叶青		
参加单位：上海电力新能源有限公司 湖北省华网电力工程有限公司 湖北省华网电力规划设计院 常州正衡电力工程监理有限公司			
与会人员：叶青、李维军、黄永革、张艺林、谭潭、吴曦			
本次会议内容：			
1、主控室改为财务室，财务室配防盗门窗			
2、会议室减半，另一半改为宿舍，门厅对面办公室改为宿舍，餐厅改为宿舍；厨房改为厕所；厕所改为厨房；警卫室改为餐厅，每间宿舍配洗手间（类似于双人标间），房间内石膏板吊顶，洗手间塑料扣板吊顶。所有公共卫生间、餐厅、厨房也均塑料扣板吊顶。备品备件室不吊顶。			
3、所有地砖为普通耐磨地砖；			
4、管理区的预留场地做半个篮球场；			
5、管理区大门左侧画 6 个车位线；			
6、SVG 降压变和接地变是否设油池，依据规范要求做；			
7、主控室和继保室做玻璃隔断；			
8、继保室与主控室连接门用玻璃门，配电楼其他门均用防火门；			
9、主控室配定点摄像头；			
10、管理区设计时要考虑排水系统；			
11、SVG 变和接地变做电缆沟接入；			
12、电缆沟内设降水井，设自动排水设备；			
13、管理区道路两侧照明考虑低杆庭院灯；			
14、所有构建筑物均为混合结构，墙体用混凝土实心砖；			
15、外墙白色涂料，顶部蓝色色带，LOGO 后定；			
16、砖砌围墙，围墙顶部安装红外报警装置，直接接入主控室；			
17、大门左边墙做大理石，预留 LOGO 位置，主大门为电动伸缩门；			
18、管理区道路按 4m 宽设计；			
19、管理区内考虑一定的绿化用地；			
20、管桩混凝土用 C60；			
三处不同地区的光伏基础图纸分别提供；			
螺栓用不锈钢（其他项目多为热镀锌）高强度螺栓，8.8 级，牢固连接，带锁死螺母；			
斜梁及檩条的安装孔应多留几个；			
水库区内支架高度，以支架及组件不被水淹为原则调整高度，其余部分适当降低支架高度。			
本项目共 39 个方阵，每个方阵 1MWp,其中农光互补 2MWp 做一个实验方阵，每 10			

个方阵为一个集线电路。

26、水库区内电缆沿桥架敷设，其余电缆按设计规范直埋敷设。

27、调取石板沟水库管理部门历年的水文资料，按 50 年一遇的最高水位来设计桩顶高程，保证桥架、电缆、组件等不受水淹。

28、污水直排入市政管网，上水为自来水。

29、组件压块安装；组件倾角 20 度；

30、不考虑局部照明；

31、屋面防水，参考典型设计；

32、电控楼高压室内地面铺环氧树脂（墨绿色）

会签意见:

会签意见:

会签意见:

会签意见:

