


施工图会检纪要

编号: ZHIL-LY-007

工程名称: 来阳源田 39.6MW 光伏发电项目

签发:

会议地点	监理项目部	会议时间	2017.3.17
会议主持人	李维军		
会检图册: 综合楼新西面 - FBS1-5			
本次会议内容: 施工单位、建设单位、监理单位提出: 1、外墙找平 6mm 过薄, 无法施工。 2、综合楼场平标高差约 10m 左右, 无法做基础, 能否改动位置? 3、开挖基础到岩石层后, 能否直接在岩石层上做基础? 4、外墙加砌砖能否取消? 设计院回复: 1、外墙找平可以增加至 10-12mm 2、综合楼结构无法改动, 根据现场情况由建设方、施工方、监理方、设计院共同商定位置。 3、开挖基础到岩石层, 由地勘单位检查后, 方可在岩石层上做基础。 4、外墙砌砖取消无法通过环保, 并且要保证施工质量。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
 业主项目部 (章) 业主项目经理:	 监理项目部 (章) 总监理工程师:	 设计单位 (章) 设总:	 施工项目部 (章) 项目经理:

本纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

