

施工图会检纪要

编号:

工程名称: 迁阳县零陵镇康家地面光伏一期20447KW 签发:

会议地点	康家村村委会	会议时间	2017. 3. 9
会议主持人			
会检图册:	LYHIS-ST-1-06. QLYHIS-A1-1-03. LYHIS-A2-1-04 DYHIS-A3-1-05. B1T0/05-S-7-18		
本次会议内容:	① 灌注桩顶标高原图设计高出自然地面150mm, 按实际施工, 平衡桩. ② 屋面排水管设计为室内, 建议改为室外, 或墙内, 按设计施工. ③ 综合楼展厅建议采用电暖, 按设计施工. ④ 女儿墙.(综合楼)外檐为双层砼墙, 施工难度较大, 建议改为单层檐. ⑤ 梁板基础为独立柱下, 1500mm, 为素砼, 是否配筋. ⑥ 综合楼基础平面布置图, 图示尺寸, 实际施工为场地, 在实际施工中产生误差较大, 建议按实际调整.		
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部(章) 业主项目经理: 	监理项目部(章) 总监理工程师: 	设计单位(章) 设总: 	施工项目部(章) 项目经理: 

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

