

表 B.08 设计文件图纸评审意见及回复单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

日期: 2016 年 12 月 12 日

工程名称	西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目		
建设单位	西昌通威新能源有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		
评审意见		回复意见	
土建:			
1、图号 9 中, 是否改变箱变预埋钢板位置及尺寸?		预埋钢板位置移到 1552.75m 处, 柱子预埋 4 块 300*300 钢板预埋件, 做法参照蓝图, 梁中增加 2 块钢板, 设计出修改。	
2、围栏位置是否设置预埋铁?		确定, 1552.75m 的围栏现场根据围栏样式设置预埋铁。	
3、钢梯位置是否改变?		变更, 设计出修改。	
4、箱变 1#、5#、6#位置是否变更?		变更, 设计出修改。	
5、箱变桩顶原标高是否依现场地貌作调整, 确保承台埋入土内, 其他结构标高不变?		同意。2016.12.24 现场标高: 桩顶标高 +2m 高 1# 3.41m 7# 2.26m 2# 3.70m 8# 2.15m 3# 4.60m 9# 2.70m 4# 3.59m 10# 2.81m 5# 2.64m 11# 2.77m 6# 4.30m 12# 2.78m	
电气:			
1、光伏安装详图 9, 阵列空中之间的接地连线是否由 60*8mm 改为 40*4mm 的热镀锌扁铁安装?		可以。	
2、组件之间是否接地?		有接地, 设计补充详图。	
设计单位	于文强 2016.12.12	建设单位	王弘林 2016.12.12
施工单位	李绍兴 2016.12.12	监理单位	钟国喜 2016.12.14

外电进线、架立线、电杆、水塔、建设、环境

基础、塔架、架线、测试

2016.12.23 结构专业
设计和专业审核

没有同纸, 未签字

