

施工图会检纪要

编号: AQ-TZHS-TJ-01

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目 签发: 常州正衡电力工程监理有限公司安丘监理项目部


会议地点	龙湖天恩光伏电站会议室	会议时间	2017.03.27
会议主持人	严卫忠		
会检图册: 1、SCPH-GF024S-T0104; 2、植筋方案 3、SCPH-GF024S-T0102			
本次会议内容: 针对目前设计单位已提交的土建图纸进行图纸会审。 后附图纸评审意见、会议签到表。			
 安丘项目监理项目部整理 2017.03.27			

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

图纸评审意见

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-TZHS-TJ-01

专业	土建	图纸卷册	
图纸编号	评审意见		设计答复
植筋方案	植筋孔径、混凝土标号、钢管长度与钢筋焊接长度、钢筋直径未标明		已增加，后续会下发；
SCPH-GF024S-0104-01	支架结构图中，支架连接件及后背拉杆连接件未标明规格、尺寸		已增加，后续会下发图纸
SCPH-GF024S-T0102-01	钢材 Q325 标示不完整，未标示钢材的质量		图纸已修改
SCPH-GF024S-T0102-01	地锚桩上口安装的橡胶挡圈材质为三元乙丙，材质厚度未标明		总包方统一样式反馈设计院，设计院以联系单回复总包方
SCPH-GF024S-T0102-01	地锚桩钢管补强板的尺寸降低要求需出说明		现场采购补强板满足使用要求
SCPH-GF024S-T0102-02	1 1 图中直径 300 的桩位标明受力钢筋		图中已标出，为钢筋笼
SCPH-GF024S-T0102-02	基础顶与立柱是否需要二次浇筑		施工保证基础顶的平整度，现场可根据实际情况选择是否进行二次浇筑
以下空白			
设计单位人员（签字）：	建设单位人员（签字）：	监理单位人员（签字）：	承包单位人员（签字）：
 设计单位（盖章）： 2017 年 03 月 30 日	 建设单位（盖章）： 2017 年 03 月 30 日	 监理单位（盖章）： 2017 年 03 月 30 日	 承包单位（盖章）： 2017 年 03 月 30 日

注：1、本表由相关参建单位填写，建设单位汇总后转交设计单位。

2、本表回复意见由设计单位填写，凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。

3、本表可作为图纸会审纪要的附件。

图8-16

会议签到表

[illegible]