

苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光 互补光伏扶贫电站项目 施工图会审纪要

表号：

编号：

卷册名称		结构通用图、总平面及竖向布置图、光伏系统支架基础施工图、光伏支架结构图、逆变器及箱变基础图、农业大棚施工图、110kV 升压站结构图、SVG 基础施工图
卷册号		T0102、T0201、T0301、T0302、T0303、T0304A、T0401、T0403
有关卷册和图纸		
会审日期		2018 年 03 月 19 日
参加单位和人员	建设单位	苏交控丰县再生能源有限公司：汤健、董博
	项目监理部	常州正衡电力工程监理有限公司：朱健康、严松贤
	设计单位	江苏省电力设计院：王凤昊、徐俊、王泽国
	施工单位	中石化工程建设有限公司：杨志成、韩晓光
	制造厂家	无

设计图纸会审纪要：


2018 年 03 月 19 日，在建设单位会议室就苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏扶贫电站项目土建图纸进行图纸会审，参加单位主要有苏交控丰县再生能源有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、中石化工程建设有限公司，会议由业主单位及监理单位主持。

主要会审内容见附件

（附页见后）

苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏扶贫电站项目 施工图纸会审

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补 光伏扶贫电站项目		专 业	土建
设计单位	江苏省电力设计院			
参会人员	详见会议签到表			
图纸名称	图号（含卷册号）	会审内容	回复意见	备注
	T0401	升压站基础垫层，C10 沥青混凝土能否修改为普通混凝土？	按图施工。根据规范，垫层可选用沥青混凝土（厚 100mm）、碎石灌沥青（厚 150mm）、聚合物水泥混凝土（厚 100mm）。	
	T0403	SVG 基础上侧壁是否需要开通风口？	根据电气专业提资单，目前不需要开设。	

施工单位	项目负责人：  2018年3月19日	监理单位	专业技术人员： (专业监理工程师) 项目负责人： (总监理工程师) 2018年3月19日	建设单位	专业技术人员： 项目负责人： 2018年3月19日	设计单位	专业设计人员：  2018年3月19日
-------------	--	-------------	---	-------------	--	-------------	---