

图纸会审会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-TZLHJY-002

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地点: 建设单位项目部办公室 日期: 2019 年 09 月 08 日 主题: 图纸会审 与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 附件: 会议表	
内容	
参加单位有业主方: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工方: 中州建设有限公司 设计方: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院 2019 年 09 月 08 日在建设单位项目办公室举行图纸会审, 各参建相关负责人参加, 针对图纸问题作出反馈, 设计院给出解答, 具体内容如下: 1、图号: GYFD520527E1-5-421-1-1/6, 图纸问题: 地面做法是否增设防水、防潮层。设计院回复: 地面做法按照 18J312 图集 13 页, 3122Db1/3122Db2 做法, 地面防水层做至±0.000 标高。 2、图号 GYFD520527E1-5-421-1-5/6, 图纸问题: 图示屋面做法中 200X200 混凝土块做法。设计院回复: 200X200X30,C20 细石混凝土预制块, 直接铺设面层最上面。 3、图号: 主变。图纸问题: 主变预埋件无详细做法。设计院回复: 图纸上由预埋件详细做法。 4、图号: 电缆沟。图纸问题: 电缆沟盖板可否变更为成品高分子盖板。设计院回复: 成品高分子盖板成本高, 不建议变更。 5、图号: 生活楼照明。图纸问题配电箱是明装? 设计院回复: 明装。 6、图号: GYFD520527E1-5-423-17-2/2, 图纸问题: 围墙压顶 C35 细石可变为 C20。设计院回复: 可以。 7、GYFD520527E1-5-423-17-1/2, 图纸问题: 防潮层位置调整, ±0.000 调为±0.03。设计院回复: 可以。 8、图号: GYFD520527E1-5-421-3-1/4(SVG)图纸问题: 环氧砂浆地面, 细石砼随打随抹无法满足环氧砂浆地面施工。设计院回复: 环氧砂浆面层按照 18J312 图集 27 页 3165D 做法, 地面防潮层做至±0.000 标高。 9、图号 GYFD520527E1-5-421-3-3/4(SVG).图纸问题: 图示屋面做法中 200X200 铺设做法。设计院回复: 200X200X30, C20 细石混凝土预制, 直接铺设在地面层最上面。 常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部 2019 年 09 月 08 日	

注: 收文单位在收到此件 24 小时内未对此会议纪要提出书面异议, 视为认同此会议纪要内容并接受其约束力, 此纪要尾页和骑缝处盖监理公章。